

Informația

cu privire la valorificarea investițiilor și reparațiilor capitale pe obiectivele

Î.M. "Direcția construcții capitale" la ramura "Învățământ" pe perioada an. 2014-2018 (I-V)

28.05.2018

lei

d/o nr.	Denumirea obiectivelor	Anii construcții/reparații	Costul de deviz mii lei	TOTAL 2014-2018				Resurse financiare necesare pentru finalizarea obiectivelor
				Plan aprobat	Plan precizat	S-a executat	Notă	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Î.M. "Direcția construcții capitale" - bugetul municipal							
	<i>inclusiv:</i>							
	Învățământ			111 281 480	101 500 743	98 198 016		87 423 302
1	Reconstruirea terenurilor sportive ale Liceului Sportiv Municipal din str. Alba Iulia, 200/2	2014		1 000 000	0	0		
2	Reparația capitală a Școlii de Arte "V. Poleacov", tranșele I, II (finalizare)	2007-2014	8 991,5					
3	Reparația capitală a Grădiniței de copii nr. 133, tranșa a II-a (finalizare)	2010-2017	5 372,0	2 320 600	2 796 118	2 719 485	finalizare	
4	Reparația și proiectarea patinoarului, instalarea gardului și amenajarea terenului sportiv al Liceului Teoretic cu profil sportiv nr. 3 (finalizare)	2011-2018	7 396,6	6 120 100	3 827 804	3 887 345		711 500
5	Reparația Școlii de muzică nr. 3 "Maria Bieșu" (reparația sălii de concerte), inclusiv lucrări de proiectare	2014-2017	2 489,3	2 530 000	2 540 544	2 489 300	finalizare	
6	Construirea sălii sportive a Școlii-grădiniță nr. 152 "Pas cu Pas", inclusiv finalizarea lucrărilor de proiectare a sălii sportive	2013-2017	7 005,4	5 183 000	7 727 085	6 935 400	finalizare	
7	Reparația capitală a Grădiniței de copii nr. 157, tranșa a III-a, inclusiv finalizarea tranșei a II-a	2011-2015	7 496,7	4 450 000	3 903 688	3 896 836	finalizare	
8	Reparația capitală a cantinei Liceului "Vasile Vasilachi" (finalizare)	2011-2014	7 285,5	2 275 000	2 256 900	2 257 395	finalizare	
9	Reparația sălii sportive a Liceului Teoretic "Nicolae Iorga"	2013-2014	1 486,7	623 700	826 200	826 139	finalizare	
10	Reparația capitală a Liceului Teoretic "M. Berezovschi"	2013-2015	3 787,0	2 320 000	2 303 600	2 301 975	finalizare	

d/o nr.	Denumirea obiectivelor	Anii construcții/reparații	Costul de deviz mii lei	TOTAL 2014-2018				Resurse financiare necesare pentru finalizarea obiectivelor
				Plan aprobat	Plan precizat	S-a executat	Notă	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Montarea cortinei și proiectoarelor în sala de festivități a Liceului Teoretic "M. Berezovschi", inclusiv lucrări de proiectare	2014-2015	533,2	810 000	533 232	533 202	finalizare	
12	Reparația fațadelor și acoperișului Liceului Teoretic "Alexandru Ioan Cuza"	2013-2015	3 651,8	3 110 000	3 096 200	3 096 126	finalizare	
13	Reparația capitală a Grădiniței de copii nr. 33 din orașul Cricova	2013-2014	2 716,0	612 000	606 000	605 951	finalizare	
14	Reparația capitală a Liceului Teoretic "Ștefan cel Mare" (vestiare)	2014	130,1	108 000	130 100	130 051	finalizare	
15	Reparația capitală a terenului sportiv al Liceului "Dimitrie Cantemir", bd. Dacia, 28/3	2012-2014	277,8	150 000	125 200	125 170	finalizare	
16	Reparația capitală a terenului sportiv pentru minifotbal al Liceului Teoretic "Ion Creangă"	2012-2014		240 000	0	0		
17	Reparația capitală a terenului sportiv pentru minifotbal al Liceului Teoretic "S. Haret"	2012-2014		240 000	0	0		
18	Reparația capitală a terenului sportiv pentru minifotbal al Liceului Teoretic "M. Berezovschi"	2012-2014		240 000	0	0		
19	Reparația capitală a terenului sportiv pentru minifotbal al Liceului Teoretic "Ion Luca Caragiale"	2012-2014		240 000	0	0		
20	Reparația capitală a terenului sportiv pentru minifotbal al Liceului Teoretic "Universul"	2012-2014		240 000	0	0		
21	Reparația capitală a terenului sportiv pentru minifotbal al Liceului Teoretic "Mihai Eminescu"	2012-2014		240 000	0	0		
22	Reparația capitală a terenului sportiv pentru minifotbal al Liceului Teoretic "Iulia Hașdeu"	2012-2014		240 000	0	0		
23	Reparația capitală a sălii de sport a Liceului Teoretic "Olimp"	2014-2015	1 151,4	740 000	1 152 723	1 151 340	finalizare	
24	Reparația capitală a terenului sportiv pentru minifotbal al Liceului Teoretic "Petru Rareș"	2012-2014		240 000	0	0		

d/o nr.	Denumirea obiectivelor	Anii construcții/reparații	Costul de deviz mii lei	TOTAL 2014-2018				Resurse financiare necesare pentru finalizarea obiectivelor
				Plan aprobat	Plan precizat	S-a executat	Notă	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	Reparația capitală a terenului sportiv pentru minifotbal al Liceului Teoretic "Nicolae Sulac"	2012-2014		240 000	0	0		
26	Reparația capitală a terenului sportiv pentru minifotbal al Liceului Teoretic "Liviu Deleanu"	2012-2014		240 000	0	0		
27	Reparația capitală a terenului sportiv pentru minifotbal al Liceului Teoretic "G. Meniuc"	2012-2014		240 000	0	0		
28	Reparația capitală a terenului sportiv pentru minifotbal al Liceului Teoretic "N. Levițki"	2012-2014		240 000	0	0		
29	Reparația capitală a terenului sportiv pentru minifotbal al Liceului Teoretic "Ștefan cel Mare"	2012-2014		240 000	0	0		
30	Reparația capitală a clădirii Gimnaziului nr. 52, str. Cornului, 10	2011-	9 577,2	5 100 000	1 997 200	1 996 412		7 190 000
31	Construirea sălii sportive și a atelierelor Gimnaziului nr. 86, str. Vasile Lupu, 86	2012-	9 945,4	4 200 000	3 480 535	3 467 178		6 143 000
32	Reparația Liceului Teoretic "Natalia Dadiani"	2014	1 166,4	1 100 000	1 166 354	1 166 353	finalizare	
33	Reparația capitală a bazinului de înotat al Liceului Teoretic "George Meniuc"	2012-2016	3 072,5	4 309 000	3 525 243	2 858 301	finalizare	
34	Construirea bazinului de înotat al Liceului "Natalia Gheorghiu"	2011-	20 915,9	4 700 000	404 900	401 153		20 001 692
35	Reparația capitală a acoperișului Școlii-grădiniță nr. 199	2012-2015	6 308,6	4 451 000	6 240 700	6 218 585	finalizare	
36	Reparația capitală a peretelui de sprijin din curtea Grădiniței nr. 226 și efectuarea măsurilor de evacuare a apelor pluviale	2012-2014	632,6	698 600	577 655	577 655	finalizare	
37	Reparația capitală a acoperișului Liceului Teoretic „Nicolae Sulac”	2012-2015	3 695,8	3 000 000	3 629 168	3 629 089	finalizare	
38	Reparația capitală a acoperișului Liceului Teoretic „Elena Alistar”	2011, 2013-2014	3 030,7	2 000 000	2 932 000	2 931 998	finalizare	
39	Reparația capitală a acoperișului Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir”	2011, 2014-2015	3 908,8	3 113 000	3 828 000	3 812 752	finalizare	

d/o nr.	Denumirea obiectivelor	Anii construcții/reparații	Costul de deviz mii lei	TOTAL 2014-2018				Resurse financiare necesare pentru finalizarea obiectivelor
				Plan aprobat	Plan precizat	S-a executat	Notă	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	Reparația capitală a acoperișului Grădiniței de copii nr. 67	2012, 2014	1 203,5	1 392 000	1 170 444	1 170 444	finalizare	
41	Schimbarea geamurilor în blocul de studii "B", în sala de festivități și cantina Liceului Teoretic cu profil sportiv nr. 3	2014	908,5	540 000	908 430	908 430	finalizare	
42	Reparația capitală a Grădiniței de copii nr. 179	2014	1 646,0	600 000	1 645 996	1 645 996	finalizare	
43	Reparația capitală a fațadei Școlii de Arte Plastice "Alexei Șciusev" și amenajarea curții școlii	2014	233,3	500 000	233 283	233 283	finalizare	
44	Reparația fațadei și holului Liceului "Gh. Asachi", inclusiv lucrări de proiectare	2014-2016	4 167,8	4 935 000	4 172 100	4 167 733	finalizare	
45	Reparația rețelelor de iluminat a Liceului "N. Gogol"	2014-2016	2 479,5	2 690 000	2 499 800	2 479 458	finalizare	
46	Reparația capitală a terenului sportiv pentru minifotbal al Liceului Teoretic "Durlești"	2014		240 000	0	0	funcție beneficiar transmite	
47	Reparația capitală a Școlii nr. 3 din str. D. Aligheri, 11 "A" pentru reamplasarea Liceului Procucces	2014		1 200 000	0	0	funcție beneficiar transmite	
48	Reparația capitală a terenului sportiv pentru minifotbal al Liceului Teoretic "Miguel de Cervantes"	2014		240 000	0	0		
49	Reparația acoperișului Liceului Teoretic "Miguel de Cervantes", inclusiv lucrări de proiectare a acoperișului de tip moale în acoperiș de tip rigid	2014-2015	1 199,1	1 045 000	1 229 000	1 147 509	finalizare	
50	Construcția grupului sanitar și schimbarea geamurilor, Liceul Teoretic "Grătiești"	2014-2015	1 708,0	1 070 000	1 711 269	1 707 993	finalizare	
51	Construcția sălii de sport, Liceul "Mircea Eliade"	2014-2017	5 642,5	6 569 500	5 907 542	5 613 334	finalizare	
52	Reparația Centrului de creație a copiilor "Ghiocel"	2014-2015	1 409,9	926 400	1 465 910	1 465 772	finalizare	
53	Reparația sălii de festivități Liceul teoretic "Tudor Vladimirescu"	2014	1 238,8	350 000	1 238 800	1 238 735	finalizare	
54	Reparația cantinei Liceului Teoretic „Tudor Vladimirescu”	2015-	2 485,4	1 400 000	265 600	174 036		2 311 364

d/o nr.	Denumirea obiectivelor	Anii construcții/reparații	Costul de deviz mii lei	TOTAL 2014-2018				Resurse financiare necesare pentru finalizarea obiectivelor
				Plan aprobat	Plan precizat	S-a executat	Notă	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	Efectuarea lucrărilor de izolare termică a fațadei Școlii de Arte "Alexei Stârcea" și amenajarea curții școlii	2014-2015	1 885,1	1 725 000	2 885 047	2 885 015	finalizare	
56	Reparația capitală a peretelui de sprijin la Liceul Teoretic „Constantin Negruzzi” din str. Igor Vieru, 6/2, sectorul Ciocana, inclusiv lucrările de proiectare	2014-2015	260,1	300 000	261 500	260 080	finalizare	
57	Construirea Grădiniței de copii cu 120-130 locuri pe terenul fostei Școli serale nr. 3 din str. Voluntarilor, 6, lucrări de proiectare	2013-2014	303,8	260 000	302 200	302 103	finalizare lucrări de proiectare	
58	Proiectarea și reparația galeriei Liceului Teoretic "Traian", lucrări de proiectare	2014	65,2	100 000	65 200	65 146	finalizare lucrări de proiectare	
59	Construirea unui bloc sanitar în Gimnaziul nr. 99 "Gh. Madan" din comuna Trușeni, lucrări de proiectare	2014-2016	1 341,2	612 640	1 354 452	1 322 696	finalizare	
60	Reconstruirea blocului auxiliar al cantinei Liceului Româno-German "Mihail Kogălniceanu", str. Miron Costin, 3	2015-2017	3 758,7	3 915 140	5 630 321	3 645 767	finalizare	
61	Schimbarea terestrelor la Liceul Teoretic „George Călinescu” din str. Ceucari, 7	2015-2016	1 687,4	1 032 000	1 689 000	1 687 331	finalizare	
62	Construcția Grădiniței de copii nr. 16 cu 660 locuri din str. prof. Ion Dumeniuk, lucrări de proiectare	2015-	1 721,0	1 250 000	350 000	349 999		1 371 029
63	Reparația capitală a Liceului "Pro-Succes"	2015		200 000	0	0		
64	Reparația capitală și schimbarea acoperișului de tip moale în acoperiș de tip rigid la Liceul „Ștefan cel Mare” din str. Florlor, 4	2015	56,0	100 000	60 000	55 958	finalizare lucrări de proiectare	
65	Reparația capitală și schimbarea acoperișului de tip moale în acoperiș de tip rigid la Liceul Teoretic „George Călinescu” din str. Ceucari, 7	2015-2016	92,6	200 000	192 600	92 597	finalizare lucrări de proiectare	

d/o nr.	Denumirea obiectivelor	Anii construcții/reparații	Costul de deviz mii lei	TOTAL 2014-2018				Resurse financiare necesare pentru finalizarea obiectivelor
				Plan aprobat	Plan precizat	S-a executat	Notă	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	Reparația capitală și schimbarea acoperișului de tip moale în acoperiș de tip rigid la Liceul „Ginta Latină” din str. Ginta Latină, 7/3	2015	142,0	100 000	143 500	141 978	finalizare lucrări de proiectare	
67	Reparația capitală și schimbarea acoperișului de tip moale în acoperiș de tip rigid la Liceului „Nicolae Gogol” din str. A.Șciusev, 90	2015-2016	183,8	210 000	265 000	183 750	finalizare lucrări de proiectare	
68	Reparația capitală și schimbarea acoperișului de tip moale în acoperiș de tip rigid la Liceului „Vasile Levschi” din str. Studenților, 3/3	2015	50,2	100 000	50 200	50 167	finalizare lucrări de proiectare	
69	Reparația capitală și schimbarea acoperișului de tip moale în acoperiș de tip rigid la Liceul „Kiril și Metodiu” din str. B.P. Hasdeu, 72	2015-	5 234,5	1 540 000	709 000	1 242 226		3 991 974
70	Reparația capitală și schimbarea acoperișului de tip moale în acoperiș de tip rigid la Grădinița de copii nr. 160, str. Gh. Madan, 85/1	2015	56,0	100 000	58 000	55 828	finalizare lucrări de proiectare	
71	Construirea cantinei școlare pentru Liceul Teoretic "Minerva"	2015-	13 790,3	811 800	500 700	486 690		13 303 016
72	Reconstruirea pavilioanelor Grădiniței de copii nr. 68 din str. Nicolae Dimo, 11	2015	47,5	100 000	47 500	47 479	finalizare lucrări de proiectare	
73	Construirea sălii de sport a Liceului "Spiru Haret"	2015-	13 288,6	910 000	330 700	295 220		12 993 380
74	Construirea sălii de sport a Liceului "Mihai Viteazul"	2015-	8 253,4	3 200 000	3 952 000	4 512 127		3 741 273
75	Liceul „Waldorf” (supraetajarea unui nivel la clădirea existentă), inclusiv lucrări de proiectare	2015-	16 090,2	1 018 000	455 100	425 154		15 665 046
76	Reconstruirea terenului sportiv al Liceului Teoretic „Nicolae Milescu Spătaru” din str. Florilor, 14/3, inclusiv lucrările de proiectare	2016-2017	110,9	755 000	143 400	110 859	finalizare lucrări de proiectare	

d/o nr.	Denumirea obiectivelor	Anii construcții/reparații	Costul de deviz mii lei	TOTAL 2014-2018				Resurse financiare necesare pentru finalizarea obiectivelor
				Plan aprobat	Plan precizat	S-a executat	Notă	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	Construirea gardului pentru ingradirea terenului Liceului Teoretic " Constantin Negruzzi " (inclusiv lucrări de proiectare)	2018		800 000	0	11 666		
78	Reparația capitală a acoperișului de tip moale în acoperiș de tip rigid al Liceului Teoretic „ Constantin Negruzzi ” din str. Igor Vieru, 6/2, lucrări de proiectare	2018	128,2	100 000	0	266		28,2

Șef al Î.M. "Direcția construcții capitale" a Primăriei



Alexandru Panfilii

ex. L.Goncearova
(022) 23-53-39