

COORDONAT:  
Viceprimar al municipiului Chișinău

APROBAT:  
Primar General al mun. Chișinău

\_\_\_\_\_ Victor Chironda  
„\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 2020

\_\_\_\_\_ Ion Ceban  
„\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 2020

Planul anual de acțiuni  
al Î.M. „Direcția construcții capitale” a Primăriei municipiului Chișinău pentru anul 2020

OBIECTIVUL NR. 1 DEZVOLTAREA SUSTENABILĂ A MUNICIPIULUI CHIȘINĂU						
Acțiuni	Subacțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Costuri și sursele financiare  (mii lei)	Termenul de realizare (a se indica concret data începerii și finalizării lucrărilor)	Riscuri asociate	Responsabil de realizare (subdiviziunea structurală)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Învățământ</b>						
<b>obiective tranzitorii</b>						
1.2. Construirea sălii de sport a Liceului „Mihai Viteazul”	actualizarea devizului de cheltuieli	65,6 %	buget municipal 1000,0	construcția s-a început în 2017	lipsa alocațiilor suficiente de resurse financiare	VR; DCC
1.3. Reparația capitală și schimbarea acoperișului de tip moale în acoperiș de tip rigid la Liceul „Kiril și Metodieu” din str. B.P.Hașdeu, 72 Reparația sălii festive	actualizarea devizului de cheltuieli	77,0 %	buget municipal 760,0	anul 2020	lipsa alocațiilor suficiente de resurse financiare	VR; DCC
1.4. Construirea bazinului de înot al Liceului Teoretic „Natalia Gheorghiu”	actualizarea devizului de cheltuieli	1,9 %	5000,0	anul 2014	lipsa alocațiilor suficiente de resurse financiare	VR; DCC
<b>Cultură, tineret, sport, culte și odihnă</b>						
<b>obiective noi</b>						
1.5. Reparația capitală a Bibliotecii „M.Lomonosov” din bd. Dacia nr.4, inclusiv lucrări de proiectare	elaborarea devizului de cheltuieli	obiectiv nou	buget municipal 1255,0	anul 2020	lipsa alocațiilor suficiente de resurse financiare	VR; DCC

1.6. Construirea stadionului – complex sportiv din satul Țântăreni, r-l Anenii Noi		obiectiv nou	buget municipal 760,0	se va demara în 2020	lipsa resurselor financiare	VR; DCC
<b>Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale</b>						
- <i>Dezvoltarea comunală și amenajare</i>						
<i>Obiective tranzitorii</i>						
Rețele tehnico-edilitare din str. Costiujeni, 3 – 93, orașul Codru (alimentare cu energie electrică)		92,0 %	365,0	s-a demarat în 2014	lipsa resurselor financiare	VR; DCC
Rețelele ingineresti din str.Costiujeni, 3 – 93, orașul Codru (stația de pompare, castel de apă, rezervor antiincendiar)		98,1 %	700,0	s-a demarat în 2011	lipsa resurselor financiare	VR; DCC
Instalațiile ingineresti și rețelele de apeduct și canalizare din străzile M.Lermontov-Covtun-șos.Hănțești , mun.Chișinău		65,7 %	1500,0	s-a demarat în 2011	lipsa resurselor financiare	VR; DCC
Construirea canalizării menajer- fecaloide din străzile Tăbăcăria Veche, Negreșteni, Pașcani, Haltei, str-la Haltei, inclusiv datoria		70,9 %	1510,0	s-a demarat în 2016	lipsa resurselor financiare	VR; DCC
Curățarea albiei râului Bâc, de la str. Petru Rareș până la podul din Cantonului, inclusiv datoria		6,2 %	datoria creditoare 1224,6	s-a demarat în 2018	lipsa resurselor financiare	VR; DCC
Reconstrucția și reamenajarea Cimitirului Central, inclusiv datoria		20,7 %	datoria creditoare 999,4	s-a demarat în 2017	lipsa resurselor financiare	VR; DCC
Reabilitarea apeductului din str. Tăbăcăria Veche, Negreșteni ,Pașcani, Haltei		66,9 %	2534,8	s-a demarat în 2017	lipsa resurselor financiare	VR; DCC
Construirea canalizării menajer- fecaloide pe str.L.Tolstoi, nr.6 – 12 Cheltuieli pentru darea obiectivelor în Exploatare	elaborarea documentației de proiect		buget municipal 500,0	anul 2019	lipsa resurselor financiare	VR; DCC

Racordarea la rețele termice a blocului administrativ din str.31 August 1989, nr.100, inclusiv datoria	executat	obiectiv finalizat	datoria creditoare 149,9	2019	lipsa resurselor financiare	VR; DCC
<b>Obiective noi</b>						
Construirea apeductului și canalizării menajer-fecaloide din str.V. Lupu, nr. 42 A, 42 E, 42 T, inclusiv actualizarea devizului.	elaborarea documentației de deviz	obiectiv nou	140,0	2020	lipsa resurselor financiare	VR; DCC
Construirea canalizării menajer – fecaloide din str. Anton Pann, 5 ap. 3	elaborarea documentației de deviz	obiectiv nou	245,0	2020	lipsa resurselor financiare	VR; DCC
Construirea canalizării menajer – fecaloide din str. Anton Crihan nr. 6 ap. 1, 2, 3, 4, 6	elaborarea documentației de deviz	obiectiv nou	330,0	2020	lipsa resurselor financiare	VR; DCC
Construirea canalizării menajer – fecaloide din str M. Kogălniceanu, 8, inclusiv lucrări de proiectare	elaborarea documentației de deviz	obiectiv nou	350,0	2020	lipsa resurselor financiare	VR; DCC
<b>Lucrări de proiectare</b>						
Construirea canalizării menajer-fecaloide din str.Cărămidarilor, Uzinelor, Movileni, Liviu Rebreanu, Călătorilor, Vl.Maiacovski	proiectul se elaborează	32,9 %	250,0	2017	lipsa resurselor financiare	VR; DCC
Construirea canalizării menajer-fecaloide din str.A. Marinescu nr. 1 - 12 A	proiectul se elaborează	obiectiv nou	50,0	2020	lipsa resurselor financiare	VR; DCC
Construirea canalizării menajer-fecaloide din str. Puhoi	proiectul se elaborează	obiectiv nou	50,0	2020	lipsa resurselor financiare	VR; DCC
Construirea apeductului și canalizării menajer-fecaloide din str. Vasile Lupu, nr. 46	proiectul se elaborează	obiectiv nou	50,0	2020	lipsa resurselor financiare	VR; DCC
Construirea canalizării menajer – fecaloide din str.Rândunele	elaborarea documentației de proiect	obiectiv nou	50,0	se va demara în 2020	lipsa resurselor financiare	VR; DCC

Construirea canalizării menajer – fecaloide din șos.Hâncești , 106 – 114	elaborarea documentației de proiect	obiectiv nou	50,0	se va demara în 2020	lipsa resurselor financiare	VR; DCC
Construirea canalizării menajer – fecaloide din str. Poștei, de la str. Doina până la str. Putnei	elaborarea documentației de proiect	obiectiv nou	130,0	se va demara în 2020	lipsa resurselor financiare	VR; DCC
Construirea apeductului și canalizării menajer-fecaloide din str. Albița	elaborarea documentației de proiect	obiectiv nou	50,0	se va demara în 2020	lipsa resurselor financiare	VR; DCC
<b>Servicii în domeniul economiei</b>						
<b>obiective tranzitorii</b>						
Proiectarea și reparația capitală a podețului peste râulețul Durlești	elaborarea documentației de proiect	98,8 %	30,0	s-a demarat în 2018	lipsa resurselor financiare	VR; DCC
Elaborarea Planului Urbanistic General al comunei Țânțăreni și al sat. Crețoaia din raionul Anenii Noi, inclusiv datoria	elaborarea documentației de proiect	58,7 %	408,6	s-a demarat în 2019	lipsa resurselor financiare	VR; DCC
Gazificarea casei particulare din bd. Grenoble, 106 a și 106 b, inclusiv lucrări de proiectare	elaborarea documentației de proiect	obiectiv nou	409,4	Se va demara în 2020	lipsa resurselor financiare	VR; DCC
Gazificarea blocului de locuințe din str. Ip.Soroceanu, inclusiv datoria		100 %	datoria creditoare 33,9	2013	lipsa resurselor financiare	VR; DCC
Gazificarea din satul Ghidighici – stație de protecție catodică, inclusiv datoria		100 %	datoria creditoare 80,0	2019	lipsa resurselor financiare	VR; DCC
<b>Ocrotirea sănătății</b>						
Reparația capitală a blocului diagnostic și a laboratorului Î.M.S.M. Spitalul Clinic Municipal „Sf.Arhanghel Mihail”, inclusiv etapa a III-a, inclusiv datoria	urmează de finalizat camera solină	100 %		2012	lipsa resurselor financiare	VR; DCC
Camera solină		45,5 %	datoria creditoare 13,1	2019		

<b> Protecție socială</b>						
<b> obiective tranzitorii</b>						
Repararea sediului Direcției asistență socială a sectorului Buiucani, inclusiv datoria		53,9 %	datorie creditoare 963,7	2019	lipsa resurselor financiare	VR; DCC
<b> Servicii cu destinație generală</b>						
<b> obiective noi</b>						
Renovarea acoperișului și a fațadei clădirii Primăriei municipiului Chișinău din bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83	urmează de anunțat licitația publică	obiectiv nou	10.000,0	2020	lipsa resurselor financiare	VR; DCC
<b> OBIECTIVUL NR. 2 EFICIENTIZAREA GESTIONĂRII ȘI ASIGURAREA INTEGRITĂȚII ACTIVILOR</b>						
2.1. Casarea obiectivelor nefinalizate construcția și reparația căror a fost demarată în anii precedenți	selectarea obiectivelor pentru trecerea la pierderi din lipsa resurselor financiare pentru elaborarea proiectului de decizie a C.M.C.	preventiv se propune 88 de obiective trecerea la pierderi	buget municipal 84,22 mln. lei	pe parcursul anului	tergiversarea aprobării proiectului de decizie de către CMC	VR; DCC
2.2. Inventarierea bunurilor imobile și terenurilor aferente date în locațiune	elaborarea fișelor de inventariere a spațiilor imobile date în locațiune și a terenurilor aferente conform contractelor încheiate cu Societățile cu răspundere limitată	14 societăți cu răspundere limitată	din contul S.R.L.	pe parcursul anului	tergiversarea aprobării contractelor de către Societățile cu răspundere limitată	VR; DCC

2.3. Transmiterea în folosință a bunurilor imobile aflate în proprietatea publică locală	Elaborarea contractelor care urmează să fie aprobate de viceprimarul de ramură	14 contracte	din contul organizației care i se transmite în folosință a bunului imobil	pe parcursul anului	tergiversarea transmiterii a resurselor financiare pentru folosința imobilului	VR; DCC
<b>OBIECTIVUL NR. 3 ASIGURAREA TRANSPARENȚEI ÎN ACTIVITATEA DIRECȚIEI CONSTRUCȚII CAPITALE</b>						
Transparența în activitatea Î.M. "Direcția construcții capitale" a Primăriei mun. Chișinău	pe Site a Direcției construcții capitale (www.dcc.md) se vor prezenta toate cheltuielile financiare ale Î.M. "D.C.C"	informația referitoare la starea financiară a D.C.C.	bugetul municipal	o dată pe săptămână	riscurile sunt legate de neexecutarea lucrărilor de construcții-montaj de către antreprenori la obiectivele incluse în Plan pe anul 2020	VR; DCC

Șeful Î.M. „D.C.C.”



Alexandru Panfilii

A. Caftanat  
(022) 23-50-96