

VALORIFICAREA

investițiilor capitale de către Î.M. „Direcția construcții capitale”
a Primăriei mun. Chișinău pe perioada ianuarie – noiembrie 2018

Conform programului investițiilor capitale pe anul 2018 aprobat de Consiliul municipal Chișinău prin decizia nr. 15/1 (anexa 13.1) din 22.11.2017 „Cu privire la aprobarea bugetului municipal Chișinău pe anul 2018 în lectura a doua și corelarea acestuia” Întreprinderii municipale „D.C.C.” a Primăriei i s-a repartizat 30,0 mln. lei pentru construirea și reparația capitală a celor 42 de obiective, la care s-a valorificat 89,7 %.

În luna iulie curent la rectificarea bugetului prin decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 5/2 din 24.07.2018, Î.M. „D.C.C.” a Primăriei suplimentar i se include 6 obiective cu repartizarea limitului suplimentar în sumă de 15,42 mln. lei. La limitul aprobat s-a repartizat suplimentar 1,44 mln. lei pentru reparația capitală a secției de oftalmologie a spitalului clinic municipal „Sf. Treime” pentru finalizare, 3,5 mln. lei pentru construirea unei pante de acces pentru persoanele cu mobilitate redusă și 946,0 mii lei pentru diferite servicii la reconstrucția scării de granit din parcul „Valea Morilor”.

La 01 noiembrie 2018 planul precizat a constituit 51,31 mln. lei, din care în lunile ianuarie – noiembrie curent s-a valorizat 31,84 mln. lei, sau 62,7 mln. lei, inclusiv pe ramuri:

Învățământ - 6,6 mln. lei sau 73,5 %

Cultură, sport, tineret, culte și odihnă – 4,82 mln. lei sau 37,4 %

Ocrotirea sănătății - 3,46 mln. lei sau 97,9 %

Gospodăria de locuințe - 2,43 mln. lei, sau 90,0 %

Dezvoltarea comunală și amenajare - 12,62 mln. lei sau 84,8 %

Servicii în domeniul economiei (gaz, drumuri, podețe) - 1,15 mln. lei sau 86,0 %

Protecție socială - 1,0 mln. lei sau 35,2 %

Procentul mic de valorificare a investițiilor capitale pe perioada de 11 luni ale anului curent (62,7 %) este includerea în program a celor 6 obiective noi fără documentația de proiect și deviz. Documentația necesară este numai la obiectivul „Curățirea albiei râului Bâc, de la str. Petru Rareș până la podul din str. Cantonului”. Executarea lucrărilor la acest obiectiv sunt complicate. Licitația a fost anunțată repetat din cauza că, nu au fost participanți. Contractul cu câștigătorul a fost încheiat numai la 17 octombrie 2018 în sumă de 34,14 mln. lei. O situație analogică este și la obiectivul „Lucrări de proiectare și construcție a complexului sportiv din Valea Trandafirilor”. Costul obiectivului constituie 6,0 mln. lei. Antreprenorul acestui obiectiv depune toate forțele pentru a valorifica cele 6,0 mln. lei.

Pentru reparația capitală și schimbarea acoperișului de tip moale în acoperiș de tip rigid la Liceul „Kiril și Metodiu” din str. B.Hașdeu, inclusiv reparația sălii festive conform planului precizat s-a repartizat o sumă de 3,89 mln. lei, din care s-au executat lucrări de construcții-montaj în sumă de 2,49 mln. lei sau 68,7 %.

Pentru reconstruirea scării din granit din „Valea Morilor” sectorul nr.1 al Primăriei oraşului Bucureşti a repartizat o sumă de 18,97 mln. lei. Conform contractului restaurarea scării urmează să fie finalizată în luna iulie 2019. Din luna iunie 2018, inclusiv până în luna noiembrie deja s-a executat o sumă de 9,25 mln. lei.

Din 42 de obiective din Programul aprobat pe anul 2018 s-au finalizat lucrările la 12 obiective. Deja sunt elaborate proiectele de decizii ale Consiliului municipal Chişinău pentru aprobarea proceselor-verbale de recepţie finală.

Până la finele anului Direcţia va valorifica limitul investiţiilor capitale cu excepţia limitului de investiţii capitale repartizate în a doua jumătate a anului curent.

Şef adjunct al
Î.M. „D.C.C.” a Primăriei

Alexandru Caftanat