



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
ÎM. DIRECȚIA CONSTRUCȚII CAPITALE

MD-2004, municipiul Chișinău, str.31 August 1989, nr.100

Telefon: 23-86-95, 23-50-96. Tel/fax: 23-80-58, 23-35-96,

www.DCC.md E-mail: office@dcc.md

MF-TT Chișinău – bugetul municipal, Codul bancar: TREZMD2X.

IBAN:MD94TRPCBW518430B00783AA

Codul fiscal : 1002600047080

Nr. _____ din _____

DI Ruslan CODREANU,
Primar general interimar
al municipiului Chișinău

Nota informativă

La solicitarea DVS, Î.M. „Direcția construcții capitale” a Primăriei mun. Chișinău Vă prezintă informația referitoare la construirea sălilor de sport la liceele municipiului Chișinău, după cum urmează.

Conform programului de investiții capitale în anul 2012 s-a demarat proiectarea **sălii sportive și a atelierilor Gimnaziului nr. 86 din str. Vasile Lupu, 14**. Lucrările de proiectare s-au finalizat în anul 2013, costul căror a constituit 325,1 mii lei.

În anul 2014 s-a demarat construcția obiectivului. Suma contractului constituie 9181,9 mii lei din care s-au valorificat 3315,7 mii lei, sau 36,1%. Obiectivul nu se finalizează din cauza repartizării în planurile anuale a sumei destul de nici. În 2014 din contul bugetului municipal s-au repartizat numai 2500,0 mii lei, iar până în anul 2018 s-au repartizat câte 100,0 mii lei.

Construirea sălii de sport a Liceului "Mircea Eliade".

Lucrările de proiectare s-au executat în anii 2014-2015, la care s-a valorificat o sumă de 172,6 mii lei. Contractul la construirea obiectivului a fost încheiat cu SRL „Fabianca” în sumă de 5228,0 mii lei. În 2017 obiectivul a fost finalizat. La ora actuală se perfectează procesul-verbal de recepție finală al obiectivului.

Construirea sălii de sport a Liceului "Mihai Viteazul".

Lucrările de proiectare s-au finalizat în 2016 la o sumă de 284,5 mii lei. La starea de 01.01.2018 s-a valorificat o sumă de 3360,0 mii lei din suma totală de 7612,2 mii lei. În anul 2018 s-a repartizat 1000,0 mii lei și s-a executat 717,6 mii lei. Pentru finalizarea obiectivului urmează de repartizat 3461,6 mii lei.

Construirea sălii de sport a Liceului "Spiru Haret".

În anul 2017 construcția nu a fost demarată pentru că s-au repartizat numai 500,0 mii lei. Această sumă nu a fost suficientă pentru a săpa groapa de fundație cu conservarea ei pe perioada de iarnă.

Pentru anul 2018 la construcția sălii de sport și atelierilor Gimnaziului nr. 86 din str. Vasile Lupu, 14 și la construcția sălii de sport a Liceului "Spiru Haret" conform programului de reparații și investiții capitale s-au repartizat câte 100,0 mii lei. Aceste sume nu sunt suficiente pentru a demara construcția obiectivelor.

Șef al Î.M. Direcția construcții capitale”
Alexandru Panfilii